

Бекітілген инвестициялық бағдарламаны 2024 жылғы жарты жылдық қорытынды бойынша орындау туралы ақпарат

"Астана-Энерджи" АҚ жылу энергиясын өндiру
субъектінің ағым қорытынды

Реттік №	Реттеліп көрсетілген қызметтерді ұсынуудың жақсарта және нашарта көрсеткіштері туралы ақпарат							Инвестициялық бағдарламаның соңғысы				Инвестициялық бағдарламаның қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге				Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламаны бекіткеннен кейінгі кезеңдегі салыстыру туралы ақпарат**								Қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің бекітілген инвестициялық бағдарламаның нақты көрсеткіштерінен ауытқу себептерін түсіндіру	Ұсынылатын реттеліп көрсетілген қызметтердің нақты көрсеткіштері мен осымен шарттардағы ауытқу себептерін түсіндіру		
	Реттеліп көрсетілген қызметтердің атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шаралар атауы	Өлшем бірлігі	Заттай көрсеткіштердегі сапы		Инвестициялық бағдарламаны іске асыруға қажетті қызмет ұсыну кестісі	Нақты өлшем бірліктері туралы есеп*	Жоспар	Факт	Ауытқу	Ауытқу себептері	субъектіне ерестірілген		Қарыз қаржысы	Балқозғалтқыш қаржы	Оңдірістік көрсеткіштерді жақсарту, %		Төмендету, %		Искендірілген инвестициялық бағдарламаны бекіткеннен кейінгі кезеңдегі		Искендірілген инвестициялық бағдарламаны бекіткеннен кейінгі кезеңдегі					
				жоспар	факт							Азыртқаны	Нақты			откіні жақсарту фактісі	шығынды жақсарту фактісі	откіні жақсарту фактісі	шығынды жақсарту фактісі	жоспар	факт	откіні жақсарту фактісі	шығынды жақсарту фактісі				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
		"Астана-Энерджи" АҚ						2 326 687	957 125	-1 369 562	Жылу өндірісін өндiру бойынша қызметтің нақтылығын қамтамасыз ету мақсатымен жүргізілетін іскерлік, "Астана-Энерджи" АҚ бойынша инвестициялық іс-шаралардың нақты кезеңді күтімізбені жақсарту. III-IV тоқсанды орындағанды Бөсп беру кезеңінің соңына дейін инвестициялық бағдарламаны бойынша бекітілген соңғы толық көлемде істеру күтіледі.	2 066 219	260 268					0,05%	41,40%	40,40%			0	0			Реттеліп көрсетілген қызметтердің нақтылығын қамтамасыз ету мақсатымен жүргізілетін іскерлік, "Астана-Энерджи" АҚ-н жасау-дірістердің қызметінің тиімділігін арттыру мақсатымен 2024 жылдың бірінші жартыжылдығында тұтынушылар тарапынан іскерлік жүзеге асырылды.
		ЖЭО-1						53 463	0	-53 463																	
1		Шаң өсіретін сипын алу	жымық					53 463	0	-53 463																	
		ЖЭО-2						2 259 745	957 125	-1 302 620																	
2		КЭС-420-140 к/а күрделі жөндеу №1-қуаң	жұмыс					1 048 605	793 259	-255 346																	
3		КЭС-420-140 к/а күрделі жөндеу №7-қуаң	жұмыс					1 048 605	135 000	-913 605																	
4	Жылу өндірісін өндiру, Астана қаласы	ММТ роторын дискілері бәр бірік қозғалысу	дана	5 088 522,00	5 519 078,08	2024 жылғы I қантардың басына 31 желтоқсанның дейін	1 265 617	39 227	0	-39 227																	
5		Мийнәткер қорықтарын бәр түтін қозғалысу қамтамасыз ету	дана					123 309	26 700	-96 609																	
		Аудандық қамандық						13 478	2 166	-11 312																	
		Жеделі қорықтар үшін электр қозғалысу қамтамасыз ету	дана					2 633	0	-2 633																	
7		Электр қозғалысуын бәр түтін қозғалысу қамтамасыз ету	дана					2 400	1 176	-1 224																	
8		Электр қозғалысуын бәр түтін қозғалысу қамтамасыз ету	дана					1 046	990	-55																	
9		Төтенше сипын алу	дана					7 400	0	-7 400																	

"Астана-Энерджи" АҚ
Басқарма төрағасы

Каженов К.А.

Басқарма төрағасының
даму жөніндегі орынбасары

Мусақиев А.О.

ПДЖКҚБ бастығының м.а.

Кудербеков Н.Е.

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам полугодия 2024 года

АО "Астана-Энергия", производство тепловой энергии
прямостоящие субъекты естественной монополии, естественности

№ п/п	Информация о планах и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**								Указание причины отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка выполнения программы и возможности предоставляемых регулируемых услуг		
	Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	Отчет о прибылях и убытках*	План	Факт	отклонение	причины отклонения	обеспечение кредита		Заемные средства	Источники кредитов	Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физическое) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы				
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт	план	факт	факт	план	факт	факт			план	факт
				17	18							19	20			21	22	23	24							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
		АО "Астана-Энергия"					2 326 687	957 125	-1 369 562																	
		ТЭЦ-1					53 463	0	-53 463																	
1		Приобретение пылесоса	комплект				53 463	0	-53 463																	
		ТЭЦ-2					2 259 745	954 959	-1 304 786																	
2		Капитальный ремонт к/а БКЗ-420-140, ст. №1	работы				1 048 605	793 259	-255 346																	
3		Капитальный ремонт к/а Е-550-13 к. сек. К-1, ст. №7	работы				1 048 605	135 000	-913 605																	
4		Приобретение вал с дисками ротора ММ1	штук				39 227	0	-39 227																	
5	Производство тепловой энергии, город Астана	Приобретение ротор дымохода с коррозией из нержавеющей стали	штук	5 088 522,00 шт	3 519 021,08 шт	с 01.01.2024, по 31.12.2024г.	1 265 617	123 309	26 700	-96 609		2 066 319	260 368				0,05%	41,40%	40,40%			0	0			
		Рабочая котельная					13 478	2 166	-11 312																	
6		Приобретение электродвигателя для сетевых насосов	штук				2 633	0	-2 633																	
7		Приобретение дымохода с электродвигателем	штук				2 400	1 176	-1 224																	
8		Приобретение двигателя вентилятора электродвигателя	штук				1 046	990	-56																	
9		Приобретение пультчика	штук				7 400	0	-7 400																	

Председатель Правления
АО "Астана-Энергия"

Каженов К.А.

Заместитель Председателя
Правления по развитию

Мукшев А.О.

И.о. Начальник ОПРиКС

Кудербек Н.Е.