



ИНФОРМАЦИЯ
о ходе исполнения утвержденной
Инвестиционной программы
за II квартал 2024 года
по АО Астана-Энергия

Инвестиционная программа 2024 года



№ п/п	Наименование инвестиций	План на 2024 г., тыс.тенге.	Примечание
1	2	3	4
	ИТОГО:	2 326 687	
	ТЭЦ-1	53 463	
1	Приобретение пылемеров (5 шт.)	53 463	Договор заключен. Поставка до 02.08.2024 г.
	ТЭЦ-2	2 259 745	
2	Капитальный ремонт к/а Е-550-13,8-560КТ, ст.№7	1 048 605	Договор заключен. Выполнение 02.07.-30.09.2024 г.
3	Капитальный ремонт к/а БКЗ-420-140, ст.№1	1 048 605	Выполнено – 100%
4	Приобретение вал с дисками ротора ММТ - 2 шт.	39 227	Ведутся конкурсные процедуры
5	Приобретение ротор дымососа с корпусами подшипников	123 309	Ротор ДА-26 - 2 шт. ведутся конкурсные процедуры; Ротор ДН-26 - 1 шт. выполнена поставка
	Районные котельные	13 478	
6	Приобретение электродвигателя для сетевых насосов (2 шт.)	2 633	Ведутся конкурсные процедуры
7	Приобретение дымососа с электродвигателем (1 шт.)	2 400	Поставка выполнена
8	Приобретение дутьевого вентилятора с электродвигателями (3 шт.)	1 046	Поставка выполнена
9	Приобретение погрузчика (1 шт.)	7 400	Ведутся конкурсные процедуры


Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№7 ТЭЦ-2

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА:

- Капитальный ремонт к/а №7
- Подрядная организация – ТОО «Астанастройэнерго»
- Начало ремонта – 02.07.2024г.
- Окончание ремонта – 30.09.2024г.

ОБЪЕМ РАБОТ:

1. Замена микроблоков ВЭ II ступени – 32 шт.
2. Замена участков НПП.
3. Ремонт горелок с наплавкой.
4. Замена шнеков ПСУ.
5. Ремонт вспомогательного оборудования.




Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№1 ТЭЦ-2

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА:

- Капитальный ремонт к/а №1
- Подрядная организация –
ТОО «КазЭнергоПромСервис»
- Начало ремонта – 01.04.2024г.
- Окончание ремонта – 01.07.2024г.
- Выполнение – 100%.

ОБЪЕМ РАБОТ:

1. Замена горелок – 8 шт.
2. Замена пакетов ХПП – 13 шт.
3. Замена пакетов водяного экономайзера
I ступень – 62 шт.
4. Замена пакетов водяного экономайзера
II ступень – 13 шт.
5. Замена шнеков ПСУ.
6. Ремонт вспомогательного оборудования.
7. Замена течек БСУ – 100%.





Пакеты змеевиков водяного экономайзера I и II ступени для к/а БКЗ-420-140



Пакеты ХПП для к/а БКЗ-420-140



Горелки пылеугольные для к/а БКЗ-420-140 - 8 шт.



**Ротор дымососа - 1 шт.
(ДН-26)**

**Дутьевой вентилятор
с электродвигателем**



**Дымосос
с электродвигателем**