Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий

Форма 1

Информация
об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам полугодия 2022 года
АО "Астана-Энергия"

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Отчет о прибылях и убытках, тыс.тенге	Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регул-руемых услуг (товаров, работ)
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)		План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Производство тепловой энергии	**АО "Астана-Энергия"**		6 953,381 тыс.Гкал	4 677,793 тыс.Гкал	с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.	-	**976 116**	**61 523**	**-914 593**	С учетом сезонности оказываемой услуги по производству тепловой энергии основной объем выполнения инвестиционных мероприятий по АО "Астана-Энергия" приходится на III-IV квартал календарного года. До конца отчетного периода ожидается освоение утвержденной суммы по инвестиционной программе в полном объеме.	961 065	15 051	-	-	4 787,181 тыс. Гкал	4 677,793 тыс. Гкал	43,2	44,7	-	-	-	-	-	Параметры предоставляемых регул-руемых услуг соответствуют нормативно-техническим докумен-тациям и заданию оперативно-диспетчерской службы АО "Астанатеплоэнергоцентраль". Жалоб со стороны потреб-телей за первое полугодие 2022 года не поступало.
		ТЭЦ-1						**130 907**	**46 159**	**-84 748**															
1		Покупка станков для мастерских электроцеха: настольный сверлильный станок JDP-10 (230 В)-1шт.; настольный сверлильный станок JDP-15 (230 В)-2 шт, редукторный сверлильный станок GHD-30 PFB-1 шт, промышленный заточный станок JBG-10A-2 шт, промышленный заточный станок JBG-150-1 шт., точильно-шлифовальный станок TIL-3-1 шт.	Товар					1 191	0	-1 191															
2		Покупка насосов конденсата бойлеров (КНБ) КСВ-125-55 в комплекте с эл. Двигателем - 2 шт.	Товар					2 345	0	-2 345															
3		Покупка мобильных радиостанций: тип ТК 2000М в комплекте с АКБ и зарядным устройством в кол-ве 60 шт.	Товар					2 358	0	-2 358															
4		Покупка оборудования для модернизации видеоконтроля , контрольно измерительных приборов регулировщиков, согласно перечня	Товар					3 413	0	-3 413															
5		Покупка электродвигателей для разгрузчуетройства ТПЦ-5 шт.: 55 кВт, 380 В, 1000 об/мин; 15 кВт, 380 В, 1000 об/мин; 55 кВт, 380 В, 1475 об/мин 22 кВт,– 380 В, 1475 об/мин ; 15 кВт, , 380 В, 1460 об/мин и вспомогательного оборудования КТП - 1 шт.: 200 кВт, 380 В, 1485 об/мин	Товар					3 691	0	-3 691															
6		Покупка насосов хозяйственных нужд (НХН)- 3 шт. и насоса Вентури - 1 шт. 1Д315-71 с эл. двигателем	Товар					4 196	1 600	-2 596															
7		Покупка насосов 1Д630-90 в комплекте с эл. двигателем 1 шт. для замены отработавший свой ресурс насоса Вентури	Товар					4 320	4 714	394															
8		Покупка средств измерений для модернизации ПТК АСУ ТП, КИП и А к/а от № 4 согласно перечня	Товар					5 950	0	-5 950															
9		Покупка электродвигателей, 630кВт ,6,3кВ насоса ПСН, ст.№1, 4	Товар					6 170	0	-6 170															
10		Замена трубопровода технической воды от хим. цеха до подогревателя ПНТ, d 325x8, L=250 м	Работа					6 626	0	-6 626															
11		Покупка поверочного оборудования для обеспечения обновления поверочной лаборатории КИП и А согласно перечня	Товар					9 687	0	-9 687															
12		Модернизация химической лаборатории. Покупка оборудования: весы электронные CE224-C; аквадистиллятор ДЭ-25М; лабораторная муфельная печь СНОЛ; стол лабораторный пристенный; стол для аналитических весов СЛВ; шкаф для хранения хим. посуды (6 шт.); щековая дробилка ВВ-200; анализатором нитрата МАРК-100	Товар					11 904	0	-11 904															
13		Приобретение трех трубных систем ПСВ-200-14-23 с трубкой МНЖ	Товар					14 475	39 845	25 370															
14		Покупка средств измерений для модернизации ПТК,КИПиА к/а ст.№3,согласно перечня	Товар					16 487	0	-16 487															
15		Приобретение бульдозера SD16	Товар					38 094	0	-38 094															
		ТЭЦ-2						**799 492**	**0**	**-799 492**															
16		Приобретение резервных приводных станций для ленточных конвейеров - 3 шт.	Товар					87 686	0	-87 686															
17		Покупка арматуры высокого и среднего давления: задвижка клиновая с выдвижным шпинделем Ду-400 Ру-25 - 6 шт.	Товар					6 793	0	-6 793															

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Отчет о прибылях и убытках, тыс. тенге	Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)		План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
18		Приобретение электродвигателя насоса смывной воды типа А4-355 LK-4 У3, с характеристиками P=200кВт, n=1485 об/мин, I=23А, U=6000В, v=50 Гц, КПД=93%, масса=1200 кг, класс изоляции - F в кол-ве 2шт.	Товар					9 588	0	-9 588															
19		Приобретение конусной дробилки для измельчения угля	Товар					11 192	0	-11 192															
20		Покупка вала с дисками, черт. 3.101.16-СБ (ротор) 5Г.6Б - 2 шт.	Товар					25 304	0	-25 304															
21		Покупка электродвигателей для багерных насосов ГрТ1250/71 БН-4 (2022 г.) N=630 кВт, V=6000 В, обороты 1000 - 1 шт.	Товар					17 153	0	-17 153															
22		Покупка комплекта лопастей в количестве 7 шт, на вентиляторные градирни секционные с принудительной тягой типа 4х СТР 300/П	Товар					21 595	0	-21 595															
23		Покупка багерного насоса типа ГрТ1250/71 на БН-1,5 - 2 шт.	Товар					24 680	0	-24 680															
24		Покупка ротора ДС ДН-26х2х0,62 с корпусами подшипников для ДС-5А, 6Б - 2 шт.	Товар					31 029	0	-31 029															
25		Покупка электродвигателя для дутьевого вентилятора ДВ-1А (N=630/320 кВт, V=6000 В, обороты 741/593) - 1 шт.	Товар					31 107	0	-31 107															
26		Покупка ВГДи-156 в сборе, черт. 03.8200.318МЧ - правое вращение 2 шт., левое вращение - 2 шт. на к/а ст. №1	Товар					31 202	0	-31 202															
27		Установка защитно-запальных устройств на котлоагрегате ст.№1,2,3,5,6, ТЭЦ-2 (согласно проекта).	Работа					31 631	0	-31 631															
28		Покупка трубного пучка на подогреватель сетевой воды вертикального типа ПСВ-500-14-23	Товар					34 095	0	-34 095															
29		Покупка запорно-регулирующей арматуры ТЦ 2022 год: 1КО-20, 1КО-21, 1КО-22, 2КО-20, 2КО-21, 2КО-22, 2КО-25, 3КО-20, 3КО-21, 3КО-22, (Ду-400, Ру-25, Т-320) – 10 шт.4Т-244, 4Т-245 (Ду-800, Ру-25, Т-320) – 2 шт.	Товар					52 777	0	-52 777															
30		Приобретение "подвесных кубов" с насадками и бетонированием на к/а ст. №5 - 12 шт., №6 - 12 шт.	Товар					49 088	0	-49 088															
31		Внедрение акустической системы мониторинга на котлоагрегате ст.№1,2,3,5,6, ТЭЦ-2. (согласно проекта).	Работа					59 958	0	-59 958															
32		Покупка электродвигателя для дымососа ДС-6А N=1000 кВт, V=6000 В, обороты 750 - 1 шт.	Товар					68 401	0	-68 401															
33		Монтаж автоматической пожарной сигнализации на объектах ТЭЦ-2 АО «Астана-Энергия»: помещение электролизной, помещения центрального материального склада и прачечной, помещение грузового гаража АТУ, помещения старого и нового складов кислоты и щелочи, помещение склада соли, помещение 1-го и 2-го этажей служебно-бытового корпуса, КРУ-0,4кВ ХВО-1, КРУ-0,4кВ ХВО-2, помещение компрессорной.	Работа					69 413	0	-69 413															
34		Покупка электродвигателей для мельниц ММТ-5А, 5Б N=1000 кВт, V=6000 В, обороты 750 - 2 шт.	Товар					136 802	0	-136 802															
		Районные котельные						**45 716**	**15 364**	**-30 352**															
35		Приобретение дизельной электростанции мощностью 120 кВт - 1 шт.	Товар					21 121	0	-21 121															
36		Приобретение дутьевого вентилятора ВДН-9-1500 - 1 шт.	Товар					657	984	327															
37		Приобретение дымососа ДН-10-1500 - 1 шт.	Товар					832	1 100	268															
38		Приобретение котла водогрейного ручной КВр-1,45 - 4 шт.	Товар					16 284	13 280	-3 004															
39		Приобретение насоса сетевого К200-150-400 - 1 шт.	Товар					1 599	0	-1 599															
40		Приобретение частотного преобразователя 90 кВт, 380В - 1 шт.	Товар					3 277	0	-3 277															
41		Приобретение частотного преобразователя 30 кВт, 380В - 1 шт.	Товар					1 159	0	-1 159															
42		Приобретение частотного преобразователя 15 кВт, 380 В - 1 шт.	Товар					787	0	-787															
		Перенесенные мероприятия с 2021 года						**15 043**	**7 710**	**-7 333**															
		ТЭЦ-2																							
43		Насос кислотной промывки в комплекте с электродвигателем - 1 шт.	Товар					7 333	0	-7 333			15 043												
		Районные котельные																							
44		Приобретение "Расходомер-счетчик d150мм" - 5 шт.	Товар					2 495	2 495	0															
45		Приобретение "Расходомер-счетчик d300мм" - 1 шт.	Товар					2 525	2 525	0															
46		Приобретение "Расходомер 922 МА" - 2 шт.	Товар					2 690	2 690	0															